



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO2301022 07864	2023	4	Metros Cuadrados	689.77	689.77	689.77	100
ROO2301022 07380	2023	4	Pozo(s)	8	8	8	100
ROO2301022 07775	2023	4	Metros lineales	1188.8	1188.8	1188.8	100
ROO2301022 07785	2023	4	Metros lineales	1200	1200	1200	100
ROO2301022 07800	2023	4	Metros Cuadrados	6800	6800	5780	85
ROO2301022 10628	2023	4	Metros lineales	1100	1100	1100	100
ROO2301022 10631	2023	4	Metros Cuadrados	1890	1890	1890	100
ROO2302022 18265	2023	4	Metros Cuadrados	1599.7	1599.7	1599.7	100
ROO2302022 21519	2023	4	Metros lineales	3700	3700	3700	100
ROO2303022 54414	2023	4	Metros cuadrados de construcción	4300	4300	4300	100