



Municipio de Isla Mujeres

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación

Nombre del Programa o Fondo: Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Ciclo del Recurso: 2023

Periodo: Cuarto Trimestre

ISLA MUJERES
Ayuntamiento 2021-2024

CUIDAR A LA GENTE

Techo Financiero: \$ 25,579,812.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
1	12572	ROO230102207380	REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES ETAPA UNO	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	\$ 1,673,943.60	\$ 1,600,000.00	\$ 1,673,943.60	\$ 1,673,943.60	\$ 1,673,943.60	\$ 1,673,943.60	\$ 1,673,943.60	8	Pozo(s)	8	100%	
2	16085	ROO230102207775	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ISLA MUJERES, LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES ETAPA DOS	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	1,188.80	Metros lineales	1,188.80	100%	
3	16292	ROO231022007785	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA SAM DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES PRIMERA ETAPA	PUNTA SAM	\$ 2,500,000.00	\$ 2,497,882.22	\$ 2,500,000.00	\$ 2,497,882.22	\$ 2,497,882.22	\$ 2,497,882.22	\$ 1,463,775.11	1,200	Metros lineales	1200	100%	
4	16363	ROO230102207800	CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES PRIMERA ETAPA	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	\$ 5,000,000.00	\$ 4,995,275.44	\$ 5,000,000.00	\$ 4,995,275.44	\$ 4,995,275.44	\$ 4,995,275.44	\$ 3,270,264.85	6,800	Metros cuadrados	5,780	85%	
5	35851	ROO230202218265	CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO LOS VENADITOS EN ISLAMUJERES LA LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	\$ 2,652,934.20	\$ 2,639,963.02	\$ 2,652,934.20	\$ 2,652,934.20	\$ 2,652,934.20	\$ 2,652,934.20	\$ 2,652,934.20	1599.70	Metros cuadrados	1599.70	100%	
6	59173	ROO230202221519	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO DE ISLA MUJERES PRIMERA ETAPA	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	\$ 2,557,981.20	\$ 2,523,647.13	\$ 2,557,981.20	\$ 2,557,981.20	\$ 2,557,981.20	\$ 2,557,981.20	\$ 2,557,981.20	3,700	Metros lineales	3,700	100%	
7	16669	ROO23102207864	CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EL CENTAURO EN LA COLONIA CENTAUROS DE LA LOCALIDAD ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	\$ 2,652,934.20	\$ 2,650,934.20	\$ 2,652,934.20	\$ 2,650,934.20	\$ 2,650,934.20	\$ 2,650,934.20	\$ 2,650,934.20	689.77	Metros cuadrados	689.77	100%	
8	188141	ROO230302254414	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	\$ 5,042,018.80	\$ 5,022,244.80	\$ 5,042,018.80	\$ 5,042,018.80	\$ 5,042,018.80	\$ 5,042,018.80	\$ 5,042,018.80	4,300	Metros cuadrados de construcción	4,300	100%	

* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) \$ 25,579,812.00 \$ 25,429,946.81 \$ 25,679,812.00 \$ 25,570,969.66 \$ 25,570,969.66 \$ 25,570,969.66 \$ 22,811,851.96

ELABORÓ

Lic. Pablo José Afat González Ríos
Director de Gestión de Proyectos

ISLA MUJERES
Ayuntamiento 2021-2024
CUIDAR A LA GENTE
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

Ing. Rogelio Azúa Granados
Director General de Planeación

ISLA MUJERES
Ayuntamiento 2021-2024
CUIDAR A LA GENTE
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN



DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

Oficio: TM/DCP/001/2024

Fecha: 02 de enero del 2024

ASUNTO: El que se indica.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

ING. ROGELIO AZUA GRANADOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por medio del presente y en respuesta a su solicitud con número de oficio DGP/571/2023, me permito remitir la siguiente información derivada a las obras y acciones ejecutadas con recursos del ramo 33 recurso del ramo 33 relativa al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en cuanto al monto comprometido, devengado, ejercido y pagado con corte correspondiente al cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)						
NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN	APROBADO EN PIA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA SAM DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES PRIMERA ETAPA	2,500,000.00	25,579,812.00	2,497,882.22	2,497,882.22	2,497,882.22	1,463,775.11
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES ETAPA UNO	1,673,943.60		1,673,943.60	1,673,943.60	1,673,943.60	1,673,943.60
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL "EJIDATARIOS" EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	5,042,018.80		5,042,018.80	5,042,018.80	5,042,018.80	5,042,018.80
REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ISLA MUJERES LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES ETAPA DOS	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES PRIMERA ETAPA	5,000,000.00		4,995,275.44	4,995,275.44	4,995,275.44	3,270,264.85
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PUBLICO LOS VENADITOS EN ISLA MUJERES LA LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	2,652,934.20		2,652,934.20	2,652,934.20	2,652,934.20	2,652,934.20
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PUBLICO EL CENTAURO EN LA COLONIA CENTAUROS DE LA LOCALIDAD ISLA MUJERES	2,652,934.20		2,650,934.20	2,650,934.20	2,650,934.20	2,650,934.20
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA DE MUJERES PRIMERA ETAPA	2,557,981.20		2,557,981.20	2,557,981.20	2,557,981.20	2,557,981.20
	25,579,812.00		25,579,812.00	25,570,969.66	25,570,969.66	25,570,969.66

03:18 hs
02 ENE. 2024
Rogelio Azua Granados

Municipio de Isla Mujeres
Av. Hidalgo por Morelos S/N C. P. 77400
Isla Mujeres, Quintana Roo



Municipio de Isla Mujeres
 Unidad Responsable: Dirección General de Planeación
 Nombre del Programa o Fondo: Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
 Ciclo del Recurso: 2023
 Periodo: Cuarto Trimestre

ISLA MUJERES
 CUIDAR A LA GENTE

Techo Financiero: \$ 20,369,329.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
1	ROO230102210626	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES SECTOR 1	ZONA INSULAR	\$7,420,569.00	\$7,419,437.29	\$7,420,569.00	\$7,419,437.29	\$7,419,437.29	\$7,419,437.29	\$7,419,437.29	1100	METROS LINEALES	1100	100%	
2	ROO230102210631	AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	ZONA INSULAR	\$7,448,760.00	\$7,448,760.00	\$7,448,760.00	\$7,448,760.00	\$7,448,760.00	\$7,448,760.00	\$7,448,760.00	1890	METROS CUADRADOS	1890	100%	
3	ROO230102210632	INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	ZONA INSULAR	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	120	CAMARAS	120	100%	
4	ROO230102210633	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	ZONA CONTINENTAL	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	150	METROS CUADRADOS	150	100%	
				\$ 20,369,329.00	\$ 20,368,197.29	\$ 20,369,329.00	\$ 20,368,197.29	\$ 20,368,197.29	\$ 20,368,197.29	\$ 20,368,197.29					


ELABORÓ

 Lid. Pablo Gaspar González Ríos
 Director de Gestión de Proyectos



AUTORIZÓ

 Ing. Rogelio Azua Granados
 Director General de Planeación





DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

Oficio: TM/DCP/001/2024

Fecha: 02 de enero del 2024

ASUNTO: El que se indica.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)						
NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN	APROBADO EN PIA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES SECTOR 1	7,420,569.00	20,369,329.00	7,419,437.29	7,419,437.29	7,419,437.29	7,419,437.29
AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	7,448,760.00		7,448,760.00	7,448,760.00	7,448,760.00	7,448,760.00
INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
REHABILITACION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	20,369,329.00	20,369,329.00	20,368,197.29	20,368,197.29	20,368,197.29	20,368,197.29

Anexo al presente:

*Copia de estados bancarios de octubre, noviembre y diciembre/2023 donde se administran los recursos del FAISMUN

*Copia de estados bancarios de octubre, noviembre y diciembre /2023 donde se administran los recursos del FORTAMUN-DF

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

Atentamente
"Cuidar a la gente"



C. Maria del Mar Albarran Iuit
Directora de Control Presupuestal

C.C.P. C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA. – TESORERA MUNICIPAL
C.C.P. LIC. TATIANA SERRANO MAGAÑA. – CONTRALORA MUNICIPAL
MMA/MS

Municipio de Isla Mujeres
Av. Hidalgo por Morelos S/N C. P. 77400
Isla Mujeres, Quintana Roo